

S.C. INTER MAX S.R.L.

Nr. ord.reg.com./an: J28/299/1998
 C.I.F.: RO 11091187
 Sediul: Slatina, str. Pitești, nr. 44, cod 230104
 Județul: OLT
 Banca: Unicredit Slatina
 Cod IBAN LEI: RO58 BACX 0000 0003 8138 3000
 Cod IBAN EURO: RO36 BACX 0000 0003 8138 3008
 Cod SWIFT: BACX ROBU
 Capital social: 201.600,00 lei
 Telefon: 0249.415.568
 E-mail: contact@inter-max.ro

Seria OT VTI nr. 0002531

FACTURA

Cumpărător: **SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**
 (denunțare, formă juridică)
 Nr.ord.reg.com./an: 1340/1865/2017
 C.I.F.: 377.14360
 Sediul: **Bulei Băneasa, nr. 256, Corp. 1**
 Județul: **București, Sector 3**
 Contul: _____
 Banca: _____

Nr. facturii: **2531**
 Data (ziua, luna, anul): **05.12.2022**
 Nr. aviz însoțire a mărfii: _____
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	<p>Restarea serviciu cf. nit. 38/05.12.2022 (achizit 323,02 lei)</p>				200.183,19	38.034,80
2	<p>GBE 5% cf. contract. 1518/03.11.2017 AA Obiectiv: Hala FAUR Bucuresti</p>				10.009,15	
					Total din care: accize	190.174,04
						38.034,80
						X
Semnătura de primire					Total de plată (col.5+col.6)	
Data noastră la					228.208,84	

Cod 14-4 10/A

SC INTER MAX SRL

Proiect HALA LAMINOR FAUR, Bucuresti
Inchideri structura profile aluminiu ETEM, sticla, bond

LUCRARI DE SITUATIE DE PLATA NR. 38 -

INFORMATII CONTRACTUAL

Uzinare, execuție și montaj placa bond închideri panouri sandwich-Adițional 13/18.02.202

Placare bond suprafete stalpi fatada EST: proiect+uzinare (executie)+montaj AA 1/21.06.2

Nr. crt.	Denumire Lucrare	Cod reper/ d
1	Uzinare (execuție) structura închideri perimetrare panouri sandwich Luminator 1	
2	Execuție și montaj placa bond închideri perimetrare panouri sandwich Luminator 1 (apa	
3	Placare cu bond suprafete stalpi fatada EST	- proiect tehnologic 19 stâlpi x 1
4	Placare cu bond suprafete stalpi fatada EST	- uzinare (executie) structura + f
5	Placare cu bond suprafete stalpi fatada EST	- montaj structura + placa bond

TOTAL, situatie lucrari, in Euro, fara TVA

TVA, 19%

TOTAL, situatie

Curs schimi

Întocmit,
 EXECUTANT
 S.C. INTER I
 ing. Cioban