

# S.C. INTER MAX S.R.L.

Nr. ord.reg.com./an: J28/299/1998  
 C.I.F.: RO 11091187  
 Sediul: Slatina, str. Pitești, nr. 44, cod 230104  
 Județul: OLT  
 Banca: Unicredit Slatina  
 Cod IBAN LEI: RO58 BACX 0000 0003 8138 3000  
 Cod IBAN EURO: RO36 BACX 0000 0003 8138 3008  
 Cod SVMFT: BACX ROBU  
 Capital social: 201.600,00 lei  
 Telefon: 0249.415.568  
 E-mail: contact@inter-max.ro

Seria OT VTI nr. 0002342

## FACTURA

Cumpărător: SC ALGORITHM  
 CONSTRUCTII S3 SRL  
(denumire, formă juridică)

Nr. facturii: 2342  
 Data (ziua, luna, anul): 23.03.2022  
 Nr. aviz însoțire a mărfii: \_\_\_\_\_  
(dacă este cazul)

Nr.ord.reg.com./an: J40/8651/2014  
 C.I.F.: 37F14360  
 Sediul: Bulei Băneasa, nr. 255, Bp Ci  
 Județul: Sector 3, București  
 Contul: \_\_\_\_\_  
 Banca: \_\_\_\_\_

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5 (3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1	Lucrări de execuție / montaj perete cortina / tâmplărie aluminiu cf. sit. lucrări nr. 30/23.03.2022 (echivalent 30.433,51 EURO)				126.470,42	24.029,38
2	G3 E 5% c/s cont nr. 1518/03.11.2017 + 14# Obiectiv: Hala FAUR București					

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL  
 INTRARE Nr. 670  
 IESIRE  
 Ziua: 24 Luna: 03 Anul: 2022

~~-6.323,52~~  
 CURS BNR: 4E=4.9452

Total din care: accize	120.146,90	24.029,38
		X
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	144.176,28

Cod 14-4 10/A

SC INTER MAX SRL

Proiect HALA LAMINOR FAUR, Bucuresti  
 Inchideri structura profile aluminiu ETEM, sticla, bond

LUCRARI DE EXECUTIE  
 SITUATIE DE PLATA NR. 30 - ianuarie - nr

INFORMATII CONTRACTUALE	
Uzinare (executie) structura ochiuri mobile - Anexa 1 pct. 3	
Montaj structura+geam termopan ochiuri mobile - Anexa 1 pct. 3	
Uzinare (executie) structura pereti cortina - verticali - Anexa 2 pct. 1 - A, B, C	
Montaj structura pereti cortina + geam - Anexa 2 pct. 1 - A, B, C	
Inchideri perimetrare - Anexa 2 pct. 1 - A, B, C	
Montaj geam securizat - Anexa 2 pct. 1, C	
Perete cortina fatada sud - montaj structura aluminiu + geam termopan - Adititional 2 pct. 1	
Panou usi acces fatada vest/nord/sud - Anexa (inchideri 2,8 + uzinare 45,9 + montaj 38,9 euro/mp)	
Placare cu bond stalpi-grinzi metal - Anexa (uzinare 24 + montaj 28 euro/mp)	
Tâmplărie exterioră - uzinare (executie) structura Al - Anexa 1	
Tâmplărie exterioră - montaj - Anexa 1	
Tâmplărie exterioră - uzinare (executie) structura Al - Anexa 1	
Tâmplărie exterioră - montaj - Anexa 1	

Nr. crt.	Cod reper/ descriere
1	Pan Inchideri, uzinare (executie) structura 4 buc 5,4x4,45
2	Pan Montaj 4 buc 5,4x4,45
3	Pan Inchideri, uzinare (executie) structura 21 buc 1,33x2,11
4	Pan Montaj 21 buc 1,33x2,11
5	Tân Montaj 52 ferestre subsoluri (uzinarea lor în situația anterioară)
6	Tân Uzinare (executie) structura Al 23 ferestre
7	Tân Montaj 23 ferestre
8	Tân Uzinare (executie) structura Al 25 ferestre S < 1mp
9	Tân sup Montaj 25 ferestre S < 1mp



Cur: \_\_\_\_\_  
 Înto EXE S.C. ing.

24.03.2022