



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3  
I love sector 3

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 EMAIL secretar@primarie3.ro  
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 2 / 17.07.2025

**NOTĂ**  
**privind îndreptarea erorii materiale din**  
**Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 292/26.06.2025**

Prin Hotărârea nr. 292 din 26.06.2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prelungirea duratei Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „*Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente*”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și a duratei de execuție a acestora.

Prin adresa nr. 252199/16.07.2025 Direcția Investiții și Achiziții a adus la cunoștință faptul că, dintr-o eroare materială, articolul 2 al hotărârii mai sus menționate, a fost redactat în mod **eronat**:

**“Art.2. Se aprobă durata de execuție a lucrărilor la Contractul de lucrări nr.27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, cu 12 luni.”**

**corect fiind:**

**“Art.2. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a lucrărilor la Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, cu 12 luni”.**

În aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare, se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale.

**SECRETAR GENERAL,  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**

CONF. DISPOZ.  
20.07.2025  
NEACȘU FLORENTINA

Întocmit,  
Gheorghisan Elena



252193/16.04.2025

**Catre: SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 3**

**Referitor la:** Hotararea Consiliului Local nr. 292/26.06.2025 privind prelungirea duratei Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Constructii S3 SRL, precum și a duratei de execuție a acestora

Prin documentatia de aprobare aferenta Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 292/26.06.2025, respectiv raportul de specialitate al Directiei Investitii si Achizitii si referatul de aprobare al Primarului se face precizarea prelungirii duratei Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 pana la 31.12.2026 si a duratei de executie cu 12 luni.

În cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 292/26.06.2025, la art. 2 dintr-o eroare materiala a fost redactat in mod eronat „ *Se aproba durata de executie a lucrarilor la Contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”, cu 12 luni*”, ci nu cum era corect „ *Se aproba prelungirea duratei de executie a lucrarilor la Contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”, cu 12 luni*”.

Astfel, se impune emiterea unei note de indreptare a erorii materiale pentru rectificarea art. 2 din HCLS3 nr. 292/26.06.2025 care se va citi astfel „*Se aproba prelungirea duratei de executie a lucrarilor la Contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”, cu 12 luni*”.

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**  
**SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**MARIUS POPESCU**

Intocmit  
Alina Diana Dura

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București**  
**www.primarie3.ro**

**HOTĂRÂRE**

**privind prelungirea duratei Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Constructii S3 SRL, precum și a duratei de execuție a acestora**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședința ordinară, azi 26.06.2025**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 214216/CP/17.06.2025 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 212630/16.06.2025 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 29/26.01.2023 privind atribuirea către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”;
- Adresa nr. 212679/16.06.2025 a Direcției Investiții și Achiziții;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 1851, art. 1858 din Codul Civil coroborate cu art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „*Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente*”, până la 31.12.2026 .

**Art.2.** Se aprobă durata de execuție a lucrărilor la Contractul de lucrări nr.27747/01.02.2023 ce are ca obiect „*Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente*”, cu 12 luni.

**Art.3.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional, iar Direcția Investiții și Achiziții să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestuia.

**Art.4.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BRÂNZĂ PETRU**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 292  
DIN 26.06.2025**



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 214216  
Data 17.06.2025

## REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei  
Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect

**„Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Constructii S3 SRL, precum și a duratei de execuție a acestora**

Prin Hotărârea nr. 29/26.01.2023, Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuit către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, Contractul ce are ca obiect „*Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente*”, respectiv Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023.

Prin adresa nr.3570/16.06.2025, înregistrată cu nr. 212161/PS3/16.06.2025, societatea Algorithm Construcții S3 SRL, a înaintat memoriul tehnic justificativ pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de construire, de modernizare și reabilitare parc existent Parcul Pantelimon și înființare Parc pentru activități de agrement, fiind justificată de mai mulți factori:

- Extinderea obiectivului de investiții și adaptarea la cerințele actuale ale beneficiarului;
- Situații neprevăzute având în vedere preluarea în execuție de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a unui obiectiv de investiții nefinalizat;
- Întârzieri administrative justificate;
- Complexitatea tehnică a lucrărilor rămase,

fapt ce a condus la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 12 luni și a duratei Contractului până la 31.12.2026.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr.212630/16.06.2025 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT ȘORIN NEGOTĂ  
  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3  
PRIMĂRIA



Nr. 214.630/16.06.2015

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de executie la contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”**

### Avand in vedere:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, *”prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:*
  - *autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;*
  - *mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;*
  - *nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatul, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.*
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.



- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. privind aprobarea noilor categorii de lucrări, devizul ofertă revizuit și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, aprobați prin HCLS3 nr. 466 / 27.09.2018;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. 29/26.01.2023 privind atribuirea către societatea Algorithm Constructii S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect „Lucrări de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”;
- Contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. 139/20.04.2023 privind aprobarea devizului ofertă la Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 pentru obiectivul „Lucrări de executie și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”;
- Actul Additional nr. 113107/02.05.2023 la contractul nr. 27747/01.02.2023 privind aprobarea devizului in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 139/20.04.2023;



- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 374/29.04.2025 privind aprobarea devizului actualizat și prelungirea duratei de execuție la Contractul de lucrări nr.27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Construcții S3 SRL;
- Actul Additional nr. 362577/04.11.2024 privind aprobarea devizului actualizat și prelungirea duratei contractului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 374/29.04.2025;
- Autorizație de construire nr. 362/16.04.2025 privind executarea lucrărilor de construire pentru: „ Construirea și finalizarea lucrărilor de construire – Modernizare și reamenajare parc existent (parcul Pantelimon) și înființare parc pentru activități de agrement, autorizat cu A.C. nr. 257/2019, AC nr. 306/2020 și A.C. nr. 903/17.12.2020 și organizare de execuție”;

**Și ținând cont de:**

- Memoriul justificativ pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor înaintat cu adresa nr. 3570/16.06.2025 înregistrată la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 212161/16.06.2025;
- Termenul de valabilitate al Autorizației de construire nr. 903/17.12.2020 respectiv 15.02.2025;
- Perioada de sistare a lucrărilor, respectiv 14.02.2025 până la 29.04.2024 înregistrată prin ordinul de sistare al lucrărilor nr. 50003/11.02.2025 și ordinul de reîncepere a lucrărilor nr. 150667/29.04.2025, perioada în care a Lucrările au fost sistate până la obținerea autorizației de construire pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (3) „În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire/desființare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale. În această situație taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.” din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991.



Totodata potrivit memoriului justificativ al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prelungirea duratei de execuție a lucrărilor este justificată de mai mulți factori care au condus la necesitatea prelungirii termenului de execuție, dintre care enumerăm:

### 1. Extinderea obiectivului de investiții și adaptarea la cerințele actuale ale beneficiarului

- Introducerea unui sistem de **panouri fotovoltaice** (capacitate de minimum 800 kWp) prin realizarea unei pergole noi la terasa corpului C1.
- Modificarea funcțională a **bazinului nr. 5** pentru a fi destinat exclusiv copiilor, cu adaptări de adâncime și siguranță.
- Construirea unui **bazin cu valuri** și extinderea zonelor exterioare pentru vestiare și activități conexe.
- Reproiectarea **căilor de acces auto și pietonale** și a accesului special pentru transportul elevilor.
- Refacerea integrală a **împrejmuirii exterioare**, corelată cu proiectele viitoare de infrastructură urbană.

### 2. Situații neprevăzute având în vedere preluarea în execuție de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a unui obiectiv de investiții nefinalizat

- **Expertiza tehnică** a toboganelor acvatice și piscine exterioare care a relevat o serie de măsuri și remedieri pentru punerea în funcțiune a echipamentelor hidraulice.
- Refacerea fundațiilor pentru ansamblul de tobogane exterioare.
- **Refacerea bazinele exterioare** realizate (cuvă metalică, liner neadecvat), care necesită:
  - Reconstrucție din beton armat;
  - Finisare cu mozaic ceramic și hidroizolații speciale pentru exploatare publică.

### 3. Întârzieri administrative justificate

- **Expirarea Autorizației de Construire nr. 903/17.12.2020**, care a impus sistarea lucrărilor până la emiterea unei noi autorizații.
- Necesitatea avizării finale a obiectivului de către **ISU, DSP, DSV, etc.**, în vederea recepției.

### 4. Complexitatea tehnică a lucrărilor rămase



- Finalizarea piscinelor interioare și exterioare, a instalațiilor BMS, HVAC, sistemelor de control, finisajelor și mobilierului specific.
- Lucrări cu grad ridicat de finețe și manoperă pentru montajul toboganelor și finisaje ceramice speciale (chit epoxidic bicomponent etc.).
- Executarea etapizată a testărilor echipamentelor și a punerilor în funcțiune conform standardelor ISCIR.

**In conformitate cu prevederile contractuale, dupa cum urmeaza:**

- **art. 6.1** *“Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 31.05.2025. Achizitorul isi rezerva dreptul de a decala termenul contractului prin incheierea ulterioara a unui act aditional”*, din contractul de executie nr. 27747/01.02.2023,
- **art. 7.4** *“Durata de execuție a lucrărilor se va prelungi în condițiile prevăzute la art.15 din prezentul contract.”* coroborat cu art. 15 alin. (vi) *„orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile contractuale, îndreptățește executantul la o prelungire a duratei de execuție și care nu se datorează culpei executantului”*;

supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare privind prelungirea duratei de executie a lucrarilor cu 12 luni si a duratei contractului pana la 31.12.2026, la contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 incheiat cu Algorithm Constructii S3 SRL, avand ca obiect „Lucrări de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”.

**DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII**  
**SEF SERVICIU INVESTITII LUCRARI PUBLICE**  
**MARIUS POPESCU**

Intocmit  
Alina Ioana Ibra



**CĂTRE,  
CABINET PRIMAR**



**Nr. 212679 din 16.06.2025**

**Referitor:** proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de executie la contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de executie la contractul de lucrari nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrari de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare si montaj echipamente”;
  2. Raportul de specialitate nr. 212630/16.06.2025 al Direcției Investiții si Achiziții;
  3. Memoriul justificativ al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L;
- si va solicitam sa introduceti pe ordinea de zi in proxima sedinta de Consiliu Local.

Va multumim!

**DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII  
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE  
MARIUS POPESCU**

Intocmit  
Alina Ioana Dura

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor**

**AVIZUL**

referitor la

**Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractul de lucrări nr. 27747/01.02.2023 ce are ca obiect „Lucrări de execuție și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, inclusiv furnizare și montaj echipamente”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Constructii S3 SRL, precum și a duratei de execuție a acestora**

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 24.06.2025, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL / NEFAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei.

**PREȘEDINTE,**  
**Matei Romulus Eugen**  
**MATEI ROMULUS-**  
**EUGEN**

Digitally signed by MATEI  
ROMULUS-EUGEN  
Date: 2025.06.24 23:25:49 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Szocs Augustin**  
**SZOCs**  
**AUGUSTIN**

Digitally signed by SZOCs  
AUGUSTIN  
Date: 2025.06.24 20:06:26 +03'00'

**MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Matei Romulus Eugen         | <i>Abținere</i>   |
| Szocs Augustin              | <i>Abținere</i>   |
| Voicu Alin-Ionuț            | <i>Pentru</i>     |
| Stancu Cezar-Costin         | <i>Pentru</i>     |
| Rădoi Marin                 | <i>Pentru</i>     |
| Moldoveanu Cătălin - Florin | <i>Abținere</i>   |
| Anghel Daniel               | <i>Nu a votat</i> |
| Enăchescu Marian-Daniel     | <i>Pentru</i>     |
| Stan Andrei-Valentin        | <i>Abținere</i>   |
| Tudoroiu Cristina-Eugenia   | <i>Abținere</i>   |
| Bîrsan Mihai-Daniel         | <i>Absent</i>     |